

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku  
ul. Gen. Stanisława Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok  
tel. 85 664 59 00, faks 85 664 59 80

**Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym**

ul. Gen. Stanisława Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok  
tel. 85 66 45 953, faks 85 66 45 980  
malgorzata.rakowska-krawczeniuk@psgaz.pl

Drogowskaz s.c. M.Gwiazdowski,  
A.Sosnowski, M.Grzybowska  
ul.Elewatorska 13/22  
15-620 Białystok

Białystok, 19.03.2018

Nasz znak: PSGBI.ZMSM.764.044.18

Dot.: wniosku o uzgodnienie dokumentacji projektowej sieci gazowych.

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na Państwa wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej przebudowy odcinków sieci gazowej z przyłączami w ramach budowy ulicy 60KZ (ul.Ludowa) w Wysokiem Mazowieckiem, opracowanej przez projektanta Tomasza Łukowskiego - PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku informuje, iż w dniu 19.03.2018r. uzgodniono pozytywnie przedmiotową dokumentację projektową (nr uzgodnienia 143/G/2018).

Dokumentację opracowano zgodnie z warunkami przebudowy Nr PSG W-700/DT/ZMS/034/G/IZ z dnia 24.05.2017r. oraz obowiązującymi przepisami i normami.

W związku z powyższym uzgadnia się pozytywnie projekt przebudowy gazociągu średniego ciśnienia PE dn160mm wraz z odcinkiem przyłącza gazowego PE dn25mm oraz z odbudową armatury zaporowej pod warunkiem spełnienia niżej wymienionych uwag:

1. Przebudowę sieci gazowej należy wykonać staraniem własnym i na koszt inwestora inwestycji podstawowej bez roszczeń finansowych w stosunku do **PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku** z tytułu poniesionych nakładów inwestycyjnych. Przebudowę sieci gazowej należy wykonać przed budową drogi oraz uzbrojenia kolidującego z istniejącymi gazociągami.
2. Zachowania minimalnej odległości 0,80 m (w poboczu) – 1,0 (w ulicy) w pionie od nawierzchni do budowanej sieci gazowej.
3. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia **PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku Gazownia w Łomży** o planowanym rozpoczęciu prac budowlanych.
4. WYKONAWCA przed rozpoczęciem robót winien opracować i uzgodnić w **PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku Gazownia w Łomży**

- kartę technologiczną łączenia rur i kształtek PE.
- 5. Roboty ziemne w obszarze strefy kontrolowanej gazociągu – 1,0 m - należy wykonywać z należytą starannością i ostrożnością, natomiast roboty ziemne w bezpośrednim sąsiedztwie przewodu gazowego, tj. mniej niż 0,5 m należy wykonywać ręcznie. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej koszty naprawy poniesie wykonawca.
- 6. Przełączenie gazociągów i przyłączy gazowych wykona **PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku Gazownia w Łomży na koszt inwestora** na podstawie
  - zlecenia wykonania usługi,
  - końcowego protokołu odbioru technicznego sieci gazowej.
- 7. Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Zakładu Gazowniczego w Białymstoku – Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym w przypadku stwierdzenia kolizji istniejącej sieci gazowej z projektowanym uzbrojeniem nie przewidzianej projektem w celu rozwiązania problemu technicznego.
- 8. Wykonawca jest zobowiązany do:
  - odtworzenia na swój koszt naruszonej struktury gruntu w obrębie sieci gazowej i oznakowania sieci gazowej,
  - zabezpieczenia sieci gazowej na czas prowadzenia robót ziemnych.
- 9. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy mapą zasadniczą zastosowaną do celów projektowych a stanem faktycznym w terenie, należy dokonać ponownego uzgodnienia projektu budowlanego obejmującego rozwiązanie wzajemnego usytuowania obiektów. Koszt opracowania dokumentacji oraz ewentualnej przebudowy lub zabezpieczenia sieci gazowej ponosi inwestor inwestycji podstawowej.
- 10. Uzgodnienie obejmuje okres ważności 2 lata.

Z poważaniem